



Deliberazione della Giunta comunale

N. 77 del 11.03.2011

INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI) – RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTO N. 49801 DEL 26/11/2010 REG. IL 13/12/2010 REP. N. 154 SERIE I.

VERBALE

L'11 marzo 2011 alle ore 09.30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
8	Teormino Lucia	Assessore	NO
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI) – RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTO N. 49801 DEL 26/11/2010 REG. II 13/12/2010 REP. N. 154 SERIE I.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Trasformazioni urbane, reti e mobilità e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visto il decreto del Direttore del Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità del 18.12.2008, con il quale veniva assegnato l'incarico di P.O. e la disposizione della stessa Direzione in data 30.06.2010;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 369 del 1/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo di RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI);

- che con determinazione dirigenziale C1 112 del 28/09/2010 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Global Building Solution S.a.s. di Carlino Alessandro, con sede in Cinisello Balsamo (MI) – via Monte Nero n. 55, con un ribasso del 21,310%, per un corrispettivo di € 498.840,66 a corpo;

- che il contratto relativo all' INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI) è stato stipulato in data 26/11/2010 n. 49801, reg. il 13/12/2010 rep. n. 154 serie I;

- che con nota del D.L. P.G. 13924 del 18/02/211, che viene qui richiamata integralmente, è stata effettuata la contestazione dei seguenti addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006:

1) mancato adempimento agli ordini dell'Ufficio di direzione dei lavori in merito a:

- integrazione del Piano Operativo della Sicurezza secondo i contenuti previsti dall'Allegato XV del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
- integrazione del progetto di ponteggio secondo quanto previsto dall'art.133 del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
- conseguente integrazione della relazione tecnica di cui all'art. 134 del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
- consegna della documentazione (copia stralcio del Libro Unico) atta a permettere il riconoscimento da parte dell'Ufficio di direzione dei lavori degli operatori presenti in cantiere quale personale dipendente dell'appaltatore;

2) reiterata presenza in cantiere di operatori relativamente ai quali l'Ufficio di direzione dei lavori non possedeva strumenti per il riconoscimento, in ultimo identificati come personale dipendente dell'impresa "Nuova Luino Ponteggi S.r.l.", non autorizzata nell'ambito dell'appalto;

3) deposito in cantiere di documentazione relativa agli obblighi di cui al d.lgs n.81/2008 e s.m. e i. visibilmente manomessa nelle intestazioni e comunque intestata anche alla "Nuova Luino Ponteggi S.r.l."

- che la Direzione Lavori ha accertato che i comportamenti dell'appaltatore hanno concretato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- che le contestazioni di cui sopra afferiscono anche a fattispecie previste dall'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto relativamente alle quali è data alla Stazione appaltante la facoltà di risoluzione immediata del contratto;
- che pertanto con la medesima nota del DL pg 13924 del 18/02/2011, secondo il combinato disposto dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006 e dell'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, veniva assegnato il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa per la formulazione da parte dell'appaltatore delle controdeduzioni alle contestazioni evidenziate;
- che con nota del Responsabile del procedimento PG 20004 del 9/03/2011, prendendo altresì atto che non essendo pervenuta nei termini alcuna controdeduzione alla contestazione degli addebiti di cui sopra, si comunicava che ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006 l'Amministrazione Comunale avrebbe proceduto, stante l'avvenuto accertamento di fattispecie di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, con la risoluzione del contratto;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore il contratto n. 49801 del 26/11/2010, reg. 13/12/2010 al rep. n. 154 serie I, "INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI)";
- 2) di imputare all'appaltatore tutti i danni che dovessero derivare a questa Amministrazione Comunale dalla risoluzione del vincolo contrattuale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare all'appaltatore l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- 4) di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare all'Autorità di Vigilanza l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- 5) di dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere con i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n.163/2006;
- 6) di rivalersi se del caso sulla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, riservandosi ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno eventualmente accertati;
- 7) di dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere con le conseguenti segnalazioni di legge;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE

Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 369 del 1/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo di RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI);
che con determinazione dirigenziale C1 112 del 28/09/2010 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Global Building Solution S.a.s. di Carlino Alessandro, con sede in Cinisello Balsamo (MI) – via Monte Nero n. 55, con un ribasso del 21,310%, per un corrispettivo di € 498.840,66 a corpo;

che il contratto relativo all' INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI) è stato stipulato in data 26/11/2010 n. 49801, reg. il 13/12/2010 rep. n. 154 serie I;
che con nota del D.L. P.G. 13924 del 18/02/211, che viene qui richiamata integralmente, è stata effettuata la contestazione dei seguenti addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006:

1. mancato adempimento agli ordini dell'Ufficio di direzione dei lavori in merito a:
 - integrazione del Piano Operativo della Sicurezza secondo i contenuti previsti dall'Allegato XV del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
 - integrazione del progetto di ponteggio secondo quanto previsto dall'art.133 del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
 - conseguente integrazione della relazione tecnica di cui all'art. 134 del d.lgs n.81/2008 e s.m. e i.;
 - consegna della documentazione (copia stralcio del Libro Unico) atta a permettere il riconoscimento da parte dell'Ufficio di direzione dei lavori degli operatori presenti in cantiere quale personale dipendente dell'appaltatore;
2. reiterata presenza in cantiere di operatori relativamente ai quali l'Ufficio di direzione dei lavori non possedeva strumenti per il riconoscimento, in ultimo identificati come personale dipendente dell'impresa "Nuova Luino Ponteggi S.r.l.", non autorizzata nell'ambito dell'appalto;
3. deposito in cantiere di documentazione relativa agli obblighi di cui al d.lgs n.81/2008 e s.m. e i. visibilmente manomessa nelle intestazioni e comunque intestata anche alla "Nuova Luino Ponteggi S.r.l."

che la Direzione Lavori ha accertato che i comportamenti dell'appaltatore hanno concretato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

che le contestazioni di cui sopra afferiscono anche a fattispecie previste dall'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto relativamente alle quali è data alla Stazione appaltante la facoltà di risoluzione immediata del contratto;

che pertanto con la medesima nota del DL pg 13924 del 18/02/211, secondo il combinato disposto dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006 e dell'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, veniva assegnato il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa per la formulazione da parte dell'appaltatore delle controdeduzioni alle contestazioni evidenziate;

che con nota del Responsabile del procedimento PG 20004 del 9/03/2011, prendendo altresì atto che non essendo pervenuta nei termini alcuna controdeduzione alla contestazione degli addebiti di cui sopra, si comunicava che ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006 l'Amministrazione Comunale avrebbe proceduto, stante l'avvenuto accertamento di fattispecie di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, con la risoluzione del contratto;

Tutto quanto sopra premesso, si propone di:

- di autorizzare la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore il contratto n. 49801 del 26/11/2010, reg. 13/12/2010 al rep. n. 154 serie I, "INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA "XXV APRILE" SITA IN VIA NINO BIXIO N. 30, SESTO SAN GIOVANNI (MI)";
- imputare all'appaltatore tutti i danni che dovessero derivare a questa Amministrazione Comunale dalla risoluzione del vincolo contrattuale;
- dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare all'appaltatore l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare all'Autorità di Vigilanza l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere con i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n.163/2006;
- di rivalersi se del caso sulla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, riservandosi ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno eventualmente accertati;

- dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere con le conseguenti segnalazioni di legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. C.N. Casati

Sesto San Giovanni, 10.03.2011