



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE S5 N. 125 DEL 06.05.2013
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2009/2010.
APPROVAZIONE CRE - SVINCOLO POLIZZA**

IL DIRETTORE

Vista l'allegata relazione del Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti che si intende parte integrante della determinazione;

Visti gli articoli 107 comma 2 - 151 comma 4 - 153 comma 5 - del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto l'art. 9 del Regolamento dei lavori in economia;

DETERMINA

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- di restituire la polizza fideiussoria n. 450A5743 emessa dalla "Zurich Insurance Company S.A.", all'impresa appaltatrice;
- di approvare il seguente quadro economico:

a) importo lavori a Misura:	€ 9.268,74
b) importo lavori in Economia:	€ 13.126,91
c) oneri della sicurezza	€ 400,00
Totale Lavori	€ 22.795,65


- | | |
|--|-------------|
| d) Spese tecniche per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06 | € 770,00 |
| e) IVA | € 4.787,09 |
| f) Imprevisti | € 20.794,26 |

somme a disposizione della stazione appaltante € **26.351,35**

Totale importo € **49.147,00**

- di effettuare il pagamento della rata di saldo a credito dell'impresa di € 195,65 netti + IVA, spesa già imputata sul Tit. II, Funz. 01 Serv.05, Cap. 2435/02 "Manutenzione straordinaria Stabili Comunali" del bilancio 2013 gestione RR.PP., somma già impegnata con D.D. n° 219 del 30.12.2013 fatto salvo le verifiche sulla regolarità contributiva dell'impresa;
- di considerare le somme residue a disposizione della Stazione Appaltante economie di appalto e pertanto svincolabili.

REG. N. 2013/802-3991



Il Direttore del Settore
Demanio Patrimonio Comunale
e Impianti
Dott. Ing. Andrea Alfredo ZUCCOLI





**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2009/2010.
APPROVAZIONE CRE - SVINCOLO POLIZZA**

Premesso che :

- Con D.D. S5 n. 76 del 18.05.2010 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per i lavori in oggetto e sono stati affidati alla ditta "Morabito Italia Francesca" con sede in Milano (MI) via Sauro, 5, per un importo di Euro 38.500,00 oltre iva, al lordo degli oneri per la sicurezza;
- In data 15.04.2010 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale di consegna;
- Con Determinazione Dirigenziale S5 n. 88 del 18.07.2011 è stata approvata una proroga temporale del termine di ultimazione dei lavori e pertanto il nuovo termine scadeva il 22.01.2012;
- In data 24.11.2011 sono stati sospesi i lavori con apposito verbale di sospensione;
- In data 24.01.2012 sono stati ripresi i lavori e pertanto il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il giorno 27.03.2012;
- In data 27.03.2012 sono stati ultimati i lavori;
- In data 23.01.2013, il Direttore dei Lavori, Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto ha emesso il certificato di regolare esecuzione da cui si desume che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e secondo le regole dell'arte;
- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 22.01.2013 e riporta le seguenti annotazioni:


- Importo lavori da stato finale	€ 22.795,65
- Detraendo l'importo dei certificati degli acconti già emessi per complessive	€ 22.600,00
- Credito dell'Impresa a saldo dei lavori da liquidarsi	€ 195,65

PARALLELO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- importo somma autorizzata	€ 38.500,00
- importo stato finale	€ 22.795,65
- differenza	€ 15.704,35

Con la presente si propone:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
 - di restituire la polizza fideiussoria n. 450A5743 emessa dalla "Zurich Insurance Company S.A.", all'impresa appaltatrice;
 - di approvare il seguente quadro economico:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a) importo lavori a Misura: | € 9.268,74 |
| b) importo lavori in Economia: | € 13.126,91 |
| c) oneri della sicurezza | € 400,00 |
| Totale Lavori | € 22.795,65 |




d) Spese tecniche per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06	€ 770,00
e) IVA	€ 4.787,09
f) Imprevisti	€ 20.794,26

somme a disposizione della stazione appaltante € **26.351,35**

Totale importo € **49.147,00**

- di effettuare il pagamento della rata di saldo a credito dell'impresa di € 195,65 netti + IVA, spesa già imputata sul Tit. II, Funz. 01 Serv.05, Cap. 2435/02 "Manutenzione straordinaria Stabili Comunali" del bilancio 2013 gestione RR.PP., somma già impegnata con D.D. n° 219 del 30.12.2013 fatto salvo le verifiche sulla regolarità contributiva dell'impresa;
- di considerare le somme residue a disposizione della Stazione Appaltante economie di appalto e pertanto svincolabili.



Il Direttore di Settore e
Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Andrea Alfredo Zuccoli)



Settore Demanio, patrimonio comunale e
impianti

Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per l'appalto dei lavori di manutenzione non programmabile stabili comunali per l'anno 2009/2010

LAVORI DI: Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per l'appalto dei lavori di manutenzione non programmabile stabili comunali per l'anno 2009/2010

SPECIALITÀ: Opere edili

IMPRESA: Impresa Morabito Italia Francesca con sede in Viale Sauro, 5 (MI)

IMPORTO DEI LAVORI: al netto del ribasso d'asta del 32,00% € 38.500,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI e
RELAZIONE AL CONTO FINALE

PROGETTO: è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 219 del 30.12.2009 con la medesima Determinazione Dirigenziale veniva bandita la procedura per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, che presenta un quadro economico così suddiviso:

a) importo lavori:	€ 37.500,00
b) oneri della sicurezza	€ 1.000,00
c) totale lavori	€ 38.500,00

d) somme a disposizione della stazione appaltante

Totale importo	€ 10.647,00
	€ 49.147,00

ASSUNTORI DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 18.05.2010, sono stati aggiudicati i lavori di "Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per l'appalto dei lavori di manutenzione non programmabile stabili comunali per l'anno 2009/2010", alla Impresa Morabito Italia Francesca con sede in Viale Sauro, 5 (MI), per un totale complessivo delle opere pari a € 38.500,00 oltre IVA.

CONTRATTO: è stata firmato il Contratto Aperto per i Lavori presso la sede del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti in data 17.06.2010 per un importo complessivo di € 38.500,00 di cui 1.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA.

DIRETTORE DEI LAVORI: Della Direzione dei Lavori è stato incaricato il Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto Responsabile del Servizio Impianti e manutenzione immobili comunali del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti.

CONSEGNA DEI LAVORI: Con verbale in data 15/04/2010 venne effettuata la consegna dei lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: La durata dell'appalto è stabilita dall'art. 4 del Capitolato Speciale D'Appalto in giorni 365 e quindi i lavori dovevano essere ultimati entro il 26/07/2011.

Con Determinazione Dirigenziale S5 n. 88 del 18.07.2011 veniva concessa una proroga temporale del termine di ultimazione dei lavori e pertanto il nuovo termine scadeva il 22.01.2012;

PENALI PER IL RITARDO: l'appalto è regolato dal Capitolato Speciale all'art. 21 – Penali in caso di ritardo.

SOSPENSIONE LAVORI: In data 24.11.2011 sono stati sospesi i lavori con apposito verbale di sospensione;

In data 24.01.2012 sono stati ripresi i lavori e pertanto il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il giorno 27.03.2012

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'Impresa ha ultimato i lavori in data 27.03.2012, entro il termine contrattuale. Il Direttore dei Lavori ha concesso giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, per il completamento delle lavorazioni di ultimazione ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera di cui all'art. 199 del comma 2 del 207/10

STATO FINALE:

Lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 22/01/2013, è così risultante:

- Importo stato finale	€ 22.795,65
- Detraendo l'importo dei certificati degli acconti già emessi per complessive	€ 22.600,00
- Credito dell'Impresa a saldo dei lavori da liquidarsi	€ 195,65

PARALLELO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- importo somma autorizzata	€ 38.500,00
- importo stato finale	€ 22.795,65
- differenza	€ 15.704,35

RISERVE: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni per cause di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.





COLLAUDO STATICO: Le opere eseguite non hanno comportato la costruzione di manufatti per i quali è previsto il collaudo statico.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è resa necessaria la loro pubblicazione avendo l'impresa eseguito i lavori nell'ambito della proprietà del Comune.

CESSIONI DI CREDITO: Agli atti del Comune di Sesto San Giovanni non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa in relazione ai lavori in oggetto del presente Appalto.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa ha dichiarato di avere provveduto all'assicurazione degli operai con posizioni assicurative continuative:

- | | |
|---|---------------|
| - dell'I.N.A.I.L. sede di Milano Sabaudia | n. 1792701 |
| - dell'I.N.P.S. sede di Milano | n. 4959979772 |
| - della Cassa edile - C.e.m.a. di Milano | n. 10167 |

Da parte degli Enti Previdenziali ed Assicurativi è pervenuta comunicazione di regolarità contributiva, così come da DURC richiesto da questo Settore, pertanto si può dare corso al pagamento dell'ultima rata a saldo ove null'altro osti.

CONSIDERATO:

-che l'ammontare dei lavori è pari a complessive nette € 22.795,65 (euro ventiduemilasettecentonovantacinque/65) e che tale importo è contenuto nei limiti dell'importo contrattuale;


-che a seguito di accertamenti e verifiche effettuate si è constatato che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date dalla D.L.

Il sottoscritto Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto, Direttore dei Lavori

CERTIFICA:

- che i "di manutenzione non programmabile stabili comunali per l'anno 2009/2010" sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che ne determinano l'importo in euro 22.795,65 = corrispondente allo stato finale, pertanto detraendo l'importo dei certificati di acconto già emessi per un totale di euro 22.600,00 resta il residuo credito di euro **195,65.=** che salvo approvazione del presente atto può pagarsi all'Impresa assuntrice a saldo del suo credito;
- che si autorizza lo svincolo della cauzione definitiva, salvo approvazione del presente atto da parte degli organi superiori.

Sesto San Giovanni, 23.01.2013



IMPRESA MORABITO ITALIA

Via E. Mattei, 27 - 20124 Milano

P.IVA 1117720155

C.F. MRBTL158S4514224J

Tel. 02 39820148

L'IMPRESA

Italo Morabito



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. *Massimiliano Vincoletto*)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. *Andrea A. Zuccoli*)

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione non programmabile stabili comunali anno 2009-2010

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: Morabito Italia Francesca S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	33 660.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	660.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	
		Giorni impiegati in MENO:	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita di misura	Quantita	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 IC.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.	SOMMANO...	m²	15,00	4,16	62,40
2 IC.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.	SOMMANO...	m²	5,00	8,09	40,45
3 IC.06.750.00 20.a	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro interni, per: - spessore forato 8 cm	SOMMANO...	m²	4,00	26,26	105,04
4 IC.06.750.00 20.b	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro interni, per: - spessore forato 12 cm	SOMMANO...	m²	6,00	31,44	188,64
5 IC.06.750.00 60.a	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiporanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore: - spessore finito da 13 a 20 cm	SOMMANO...	m²	3,00	132,02	396,06
6 IC.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricchitura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni	SOMMANO...	m²	4,20	23,72	99,62
7 IC.07.210.00 10	Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.	SOMMANO...	m²	15,00	8,67	130,05
8 IC.07.230.00 10	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.	SOMMANO...	m²	4,20	11,72	49,22
9 IC.07.710.00 70	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.	SOMMANO...	m²	4,00	21,02	84,08
10 IC.07.710.01 00	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni.	SOMMANO...	m²	4,00	11,44	45,76
11 IC.13.050.00 10	Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²	SOMMANO...	m²	15,00	0,74	11,10
12 IC.13.150.00 20.a	Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con velo di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 3 + 3 mm	SOMMANO...	m²	15,00	20,11	301,65
13 IC.20.050.00 10.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di					
	A RIPORTARE					1'514,07




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				1'514,07
	trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti				
	SOMMANO...	m²	3,00	33,44	100,32
14 IC.20.100.00 20.b	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminasosta				
	SOMMANO...	m²	25,00	38,55	963,75
15 IC.24.100.00 10	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.				
	SOMMANO...	m²	43,07	3,94	169,70
16 IC.24.100.00 20.b	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente				
	SOMMANO...	m²	410,15	4,59	1'882,59
17 IC.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)				
	SOMMANO...	m²	313,37	6,18	1'936,63
18 IC.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).				
	SOMMANO...	m²	87,12	6,95	605,48
19 IC.01.300.01 20	Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosottratrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione.				
	SOMMANO...	cad	5,00	96,79	483,95
20 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno				
	SOMMANO...	giorno	4,00	149,52	598,08
21 NC.10.400.0 030.c	Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi				
	SOMMANO...	ora	40,00	4,76	190,40
22 NC.30.200.0 010	Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e con personale di guida				
	SOMMANO...	ora	4,00	77,50	310,00
23 NC.70.020.0 150.e	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terzo				
	SOMMANO...	m³	4,00	70,27	281,08
24 NP 12	Griglie antitacco e antitipo, telaio in acciaio				
	SOMMANO...	cadauno	1,00	400,00	400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				9'436,05
	RIBASSO del 32% da considerare su euro				9'436,05
5 S	Oneri per la Sicurezza				
	SOMMANO...	cadauno	0,40	1'000,00	400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				400,00
5 P 1	Sistemazione serranda presso centro anziani di via tevere 37				
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'150,00	1'150,00
7	Rosone ottone cromato DN 32 11/4 GFB836				
	A RIPORTARE				10'986,05


[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
STATO FINALE DELL'AVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				12'688,28
	LAVORI IN ECONOMIA				
37 L.E. 15	B. 15 - Fornitura e posa griglie di areazione Bagni RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			22,24	
	SOMMANO...	n.	1,00	113,77	113,77
38 L.E. 19	B. 13 - Realizzazione bocca di lupo Spazio arte RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			85,80	
	SOMMANO...	n.	1,00	438,88	438,88
39 L.E. 1	B. 1 - Picozzatura intonaco e imbiancatura ufficio protocollo RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			50,13	
	SOMMANO...	n.	1,00	256,41	256,41
40 L.E. 10	B. 12 - Perdita d'acqua e scavo terreno campo da gioco Pertini RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			490,28	
	SOMMANO...	n.	1,00	2'507,88	2'507,88
41 L.E. 11	Tel. 1 - Mage RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			294,16	
	SOMMANO...	n.	1,00	1'504,72	1'504,72
42 L.E. 12	Tel. 2 - Pulitura gronda Piazza Oldrini RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			24,51	
	SOMMANO...	n.	1,00	125,39	125,39
43 L.E. 13	B. 4 - Guardia di Finanza RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			367,71	
	SOMMANO...	n.	1,00	1'880,91	1'880,91
44 L.E. 14	B. 18 - Sistemazione porta in vetro ingresso biblioteca RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			24,51	
	SOMMANO...	n.	1,00	125,39	125,39
45 L.E. 16	B. 17 - Sistemazione porta antipanico distaccata dalla parete RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			50,75	
	SOMMANO...	n.	1,00	259,59	259,59
46 L.E. 17	B. 22 - Sistemazione Guaina copertura e parete piantone RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			95,67	
	SOMMANO...	n.	1,00	489,35	489,35
47 L.E. 18	B. 20 - Creazione di letto in muratura all'interno della cella di sicurezza RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			50,75	
	SOMMANO...	n.	1,00	259,59	259,59
48 L.E. 2	B. 2 - Sostituzione controsoffitto piano 7° RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			22,28	
	SOMMANO...	n.	1,00	113,96	113,96
49 L.E. 3	B. 3 - Sostituzione Pluviale Spazio Arte RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro			31,07	
	SOMMANO...	n.	1,00	158,94	158,94
	B. 4 - Sistemazione Voragine presso parcheggio; sistemazione corrimano scala e chiusura buco bagno				
	A RIPORTARE				20'923,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>					
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro					22'795,65
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:					
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>					
Certificato N.1 del 24/02/2012 euro					20'500,00
Certificato N.2 del 10/01/2013 euro					2'100,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro					22'600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro					22'600,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro					195,65
IMPRESA MORABITO ITALIA Via E. Matteotti, 27 - 20124 Milano P.IVA 11177720155 C.F. MRBTL158S45H224J Tel. 02 39820148 Data, 22/01/2013 L'Impresa  Il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Massimiliano Vinciguerra					
A RIPORTARE					

La carpetta contiene:
Relazione a firma di Dott. Ing. Andrea Zuccoli
Dispositivo a firma di Dott. Ing. Andrea Zuccoli
Allegati:
1. CRE
2. STATO FINALE





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Determinazione dirigenziale

S5 125 del 06.05.2013

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs 267/2000.

SW

06 MAG. 2013

Sesto San Giovanni.....

Il Responsabile del servizio finanziario

Flavia Orsetti
Flavia Orsetti

**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2009/2010.
APPROVAZIONE CRE - SVINCOLO POLIZZA**

Responsabile del settore/servizio
Funzione
Servizio
Centro di responsabilità

S5 Andrea Alfredo Zuccoli
01 Amministrazione, gestione e controllo
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno di spesa euro
Registrazione

236,74
(2013/802-3991)

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni

IL DIRETTORE

dispositivo allegato

Il Direttore
Andrea Zuccoli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sesto San Giovanni

Il Responsabile della documentazione