

Progettazione Antincendio - Arch. Giorgio Lombardini  
Arch. Giovanni Milani

Responsabile del procedimento - Ing. A. Zuccoli

|                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PROGETTAZIONE ANTINCENDIO: dott. arch. Giorgio Lombardini - Seregno (Mb), Via G.Marconi, 4 - tel 0362245414<br>dott. arch. Giovanni Milani - Milano, Via Lazzaretto, 3 - tel/fax 026555148 |                           |                                                                                                              |                |
| serie<br><b>VV.F.</b>                                                                                                                                                                      | DATA                      | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ex "ANNA FRANK"<br>DA DESTINARE A R.S.A. (n° 72 p.l.) E C.D.I. (n° 20 ospiti) |                |
|                                                                                                                                                                                            | APRILE 2003               |                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                            | LUGLIO 2011               |                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                            | OTT 2012                  |                                                                                                              |                |
| tavola                                                                                                                                                                                     |                           | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI                                                                                 |                |
| --                                                                                                                                                                                         | TITOLO RELAZIONE GENERALE |                                                                                                              | scala<br>1:100 |



## RELAZIONE GENERALE

Per garantire il rispetto della normativa antincendio al piano seminterrato della RSA di via

Boccaccio, vengono apportate le seguenti modifiche, anche nella destinazione dei **depositi**:

- dep. ditta pulizia + dep. pannoloni: si uniscono i due locali mediante l'abbassamento della parete divisoria all'altezza del rivestimento ceramico, completando lo spazio risultante fino a soffitto con una griglia. Si mantiene il canale di aerazione del locale dep. ditta pulizia, e si predispone una parete in cartongesso, da piastrellare, adiacente al muro del vano scala riducendo la superficie complessiva, affinché non superi i 50 mq.
- deposito detersivi lavaggio stoviglie: si sostituisce un serramento con un doppio grigliato di dimensioni del vano (cm 65x30)
- deposito materiali vari: si sostituiscono due serramenti con doppi grigliati di dimensioni del vano (cm 65x30)
- deposito 4: risulta verificato applicando le tolleranze
- deposito farmacia: si allunga il vano serramento da cm 65 a cm 100
- deposito pulito lavato fuori: si allunga il vano serramento da cm 65 a cm 100
- depositi n°8 e n°5: vengono destinati a materiali non combustibili
- deposito n°7: si aprono due nuovi serramenti di dimensioni cm 65x30
- deposito n°6 : ai fini di garantire l'aerazione del locale si sostituiscono i cinque serramenti con doppi grigliati di dimensioni del vano (cm 65x30)

Occorre realizzare le compartimentazioni con **sacchetti REI** in corrispondenza dei transiti delle tubazioni dell'olio nelle murature dei vani macchine ascensori e dei vani ascensori – comprese certificazioni prodotti e dichiarazioni corretta posa

Circa l'altezza del **corridoio centrale del p. seminterrato**, è stata proposta e accolta dal funzionario VVF la soluzione che prevede la rimozione di alcune strisce del controsoffitto, distanziate tra loro

4

1

per non compromettere la continuità visiva del plafone, in modo però da consentire l'eventuale stratificazione di fumi nella parte alta del corridoio, oltre l'altezza delle persone in evacuazione.

Per il ripristino delle compartimentazioni nella zona di p. Rialzato dell'**attuale lavanderia** – verranno sostituite due porte metalliche esistenti con porte REI, comprese certificazioni prodotti e dichiarazioni corretta posa

Verrà traslato a distanza dal fabbricato l'**attacco autopompa**, che al momento vi è addossato.



| COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI                    |                                                              |  |  |        |  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RSA - VIA BOCCACCIO 354 |                                                              |  |  |        |  |  |        |  |  |
|                                                 |                                                              |  |  |        |  |  |        |  |  |
| CRONOPROGRAMMA INTERVENTI                       |                                                              |  |  |        |  |  |        |  |  |
|                                                 |                                                              |  |  | mese 1 |  |  | mese 2 |  |  |
|                                                 |                                                              |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 1                                               | Realizzazione e ampliamento aperture                         |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 2                                               | Aumento profondità bocche di lupo                            |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 3                                               | Spostamento attacco autopompa                                |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 4                                               | Rimozione e sostituzione piccoli serramenti                  |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 5                                               | Smontaggio porte lavanderia e posa porte REI                 |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 6                                               | Demolizione e ricostruzione cartongessi e posa riv. ceramico |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 7                                               | Posa sacchetti REI e sostituzione pannelli controsoffitto    |  |  |        |  |  |        |  |  |



La cartella contiene:

Relazione a firma di Andrea Zuccoli

dispositivo a firma di Andrea Zuccoli

Allegati:

1.1. Progetto definitivo composto da:

Relazione generale

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo

Cronoprogramma

Tav.V1-Adeguamento antincendio-pianta p.seminterrato

Tav.V2Adeguamento antincendio-pianta p rialzato

Bozza lettera d'invito e mod. A e B

Foglio patti e condizioni





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Determinazione dirigenziale

S5 229 del 17.07.2013

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs 267/2000.

*UE*

Sesto San Giovanni.....17 LUG. 2013

Il Responsabile del servizio finanziario

*Flavio Orsetti*  
Flavio Orsetti

**RSA DI VIA BOCCACCIO 354 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX "ANNA FRANK". APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE**

**Responsabile del settore/servizio**

S5 Andrea Alfredo Zuccoli

**Funzione**

10 Settore sociale

**Servizio**

03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

**Centro di responsabilità**

03 Strutture residenziali per anziani investimenti

**Impegno di spesa euro**

30.613,00

**Registrazione**

(2013/1514-6726)

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo


Comune dal.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni .....

**IL DIRETTORE**

Dispositivo allegato

*Il Direttore*  
Andrea Alfredo Zuccoli



Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sesto San Giovanni .....

Il Responsabile della documentazione